

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2019				2020				2021				2022	
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
<b>Zuidas Overall</b>																	
<b>Thema's</b>																	
<b>Zuidas Hoofdinfrastructuur</b>																	
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: functievrijmaken	4	17-2-2020*	13-3-2020														
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering (na aanleg f	13	30-3-2020	26-6-2020														
Gustav Mahlerlaan Midden, Fietspad noordzijde: uitvoering	13	9-6-2020*	7-9-2020														
Kruising Ravelaan-Beethovenstraat: uitvoering, indicatief	26	9-2-2021	9-8-2021														
De Boelelaan Midden: uitvoering	84	7-12-2020	15-7-2022														
<b>Zuidas Deelgebieden</b>																	
<b>Verdi</b>																	
<b>Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling</b>																	
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie sloop/bouw tot	104	6-7-2020	1-7-2022														
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie gebouw 100, w	104	2-1-2023*	27-12-2024														
<b>Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad noordzijde, gebi</b>																	
NO-kwadrant, lokatie Burgerweeshuis, woningen, fase A: w	104	25-1-2021	20-1-2023														
NO-kwadrant, tpv Burgerweeshuis, fase C+D: woningbouw	104	18-9-2023	12-9-2025														
NO-kwadrant, lokatie Burgerweeshuis, woningen, fase B: w	104	11-5-2026	5-5-2028														
<b>Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling</b>																	
NO-kwadrant, Infinity: uitbreiden kantoor: bouw	78	21-12-2020	17-6-2022														
<b>Verdi, NO-kwadrant, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief</b>																	
<b>Verdi, ZO-kwadrant, Waternet-terrein, gebiedsontwikkeling, indicatief</b>																	
<b>Verdi, ZW-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief</b>																	
<b>Lopende gebiedsontwikkeling</b>																	
<b>Roeskestraat</b>																	
<b>Roeskestraat, gebiedsontwikkeling</b>																	
Roeskestraat, Edge Olympic: toevoeging kantoor t/m inhuiz	57	24-10-2018	26-10-2018 A														
Roeskestraat, Rietveldacademie: uitvoering uitbreiding t/m i	65	2-5-2016 A	26-10-2018 A														
Roeskestraat, kavel III: sloop	12	15-9-2020*	7-12-2020														
Roeskestraat, kavel III: bouwrijp maken	12	8-12-2020	1-3-2021														
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen	65	2-3-2021	30-5-2022														
Roeskestraat, 2e Openluchtschool: inrichten fase 1 school	13	5-11-2018 A	1-2-2019														
Roeskestraat, 2e Openluchtschool: inrichten fase 2 school	13	20-9-2021*	17-12-2021														
<b>Roeskestraat, openbare ruimte</b>																	
Roeskestraat, herprofilering: uitvoering, fase 3, west	19	20-11-2017	2-11-2018 A														
<b>Parnas (Rechtbank)</b>																	
<b>Parnas, gebiedsontwikkeling</b>																	
Parnas, nieuwbouw rechtbank (NACH): nieuwbouw kantoor	161	2-10-2017 A	16-10-2020														
Parnas, nieuwbouw rechtbank: inrichting t/m ingebruikname	24	19-10-2020	2-4-2021														
Parnas, kavel C2, tijdelijke rechtbank : sloop & verwijderen	64	5-7-2021	23-9-2022														
Parnas, kavel C2, tijdelijke rechtbank: bouwrijp maken	8	26-9-2022	18-11-2022														
<b>Parnas, openbare ruimte</b>																	
Parnassusweg, fietsroute bij nieuwbouw Rechtbank: aanpa	78	2-7-2018 A	27-12-2019														
Parnas, nieuwbouw rechtbank openbare ruimte: uitvoering	31	16-3-2020	16-10-2020														
Parnassusweg, hellingbaan/brug: uitvoering	31	16-3-2020	16-10-2020														
<b>Strawinsky</b>																	
<b>2Amsterdam, gebiedsontwikkeling</b>																	
2Amsterdam, parkeergarage: bouw tot 0-vloer	82	1-10-2018 A	24-4-2020														
E. van Beijnumstraat, openstelling	0	26-10-2020															
2Amsterdam, zuidelijke toren: verbouw tot hotel	95	1-10-2018 A	31-7-2020														
2Amsterdam, noordelijke toren: herontwikkeling tot kantoor	77	7-9-2020	25-2-2022														
<b>Tower Ten, WTC-uitbreiding</b>																	
WTC-uitbreiding: uitvoering revitalisatie + uitbreiding P1 en I	47	1-10-2018 A	23-8-2019														
WTC-uitbreiding: sloopwerkzaamheden bestaande toren D	14	1-10-2018 A	4-1-2019 A														
WTC-uitbreiding: uitbreiding en revitalisatie toren D	113	7-1-2019 A	5-3-2021														
Beethovenstraat, westzijde, werkzaamheden fietspad: uitvo	113	4-12-2017 A	16-4-2021														
Strawinskylaan, verleggen K&L en aanleg fietspad thv WTC	19	1-6-2020*	9-10-2020														
<b>Goede Doelenloterij</b>																	
Goede Doelenloterij, voorplein: maaiveldinrichting	5	1-10-2018 A	2-11-2018 A														
<b>Herinrichting Prinses Irenestraat</b>																	
Prinses Irenestraat oostzijde, maaiveld GDL, drainage+ gro	31	20-8-2018 A	22-3-2019														
Prinses Irenestraat afsluiten voor verkeer	11	7-1-2019 A	22-3-2019														
Prinses Irenestraat westzijde, drainage en groen: uitvoering	30	12-12-2022*	7-7-2023														
<b>Talud Strawinskylaan</b>																	
Talud Strawinskylaan: uitvoering, on hold	6	1-1-2019	11-2-2019														
Fietspad Strawinskylaan + laatste deel talud: uitvoering (na	17	28-2-2022	24-6-2022														
Fietspad Strawinskylaan + talud: uitvoering (igv 2 fasen: laa	17	14-11-2022	10-3-2023														
<b>Strawinskyhuis, gebiedsontwikkeling</b>																	
Strawinskyhuis, bouwrijp maken	13	5-4-2021	2-7-2021														
Strawinskyhuis, verbouw incl maaiveld	65	5-7-2021	30-9-2022														
<b>AICS, gebiedsontwikkeling ON HOLD</b>																	
AICS, bouwrijp maken, voorbereiding sloop	12	27-4-2021	19-7-2021														
AICS, sloop, nieuwbouw incl maaiveldinrichting	102	20-7-2021	3-7-2023														
<b>Strawinsky, Fietsparkeergarage</b>																	
Strawinsky, Fietsparkeergarage, maaiveld: uitvoering	20	20-8-2018 A	1-2-2019														
Strawinsky, viaduct Zuidplein-Fietsparkeergarage: uitvoering	15	27-4-2018 A	5-10-2018 A														
<b>Beethoven</b>																	
<b>Beethoven, fase 2</b>																	
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: dempen water 6,7, bouwrijp m:	40	27-1-2020*	30-10-2020														
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: verleggen kabels en leidingen	4	24-8-2020	18-9-2020														
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: aanpassing fietsroutes	16	4-11-2019*	21-2-2020														
<b>Beethoven, kavels 6 &amp; 7, gebiedsontwikkeling</b>																	
Beethoven, kavels 6 & 7: bouw parkeergarage	52	16-11-2020	12-11-2021														
Beethoven, kavels 6 & 7: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	102	15-11-2021	27-10-2023														
<b>Beethoven, herinrichting Beatrixpark</b>																	
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fiets	52	30-10-2023	25-10-2024														
<b>Beethoven, Convict &amp; Kapel</b>																	

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2019				2020				2021				2022			
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
Convict + Kapel: ontwikkeling: start voorbereiding & uitvoeri	1	3-1-2022*	7-1-2022																
<b>RAI</b>																			
<b>RAI, ontwikkeling</b>																			
RAI, Hotel: bouw incl inbouw	156	16-9-2016 A	27-9-2019	nhow hotel RAI															
RAI, Hotel: opleveren	14	8-7-2019	11-10-2019	nhow hotel RAI															
Boerenwetering, Wielingenstraat, RAI Hal 5: (ver) bouw incl	41	31-5-2019	12-3-2020	RAI Hal 5															
Boerenwetering, Wielingenstraat: inrichting openbare ruimte	22	29-6-2020*	27-11-2020																
<b>RAI, omgeving</b>																			
Plein - Europaboulevard Oost, K&L-werk	6	23-11-2020*	1-1-2021																
Plein - Europaboulevard Oost, herinrichting groene verblijfs	19	21-12-2020	30-4-2021																
<b>Kop Zuidas</b>																			
<b>Kavel H, woningen</b>																			
Kop Zuidas, maaiveld H1/H2 met kade, waterpartij, noodbr.	16	10-4-2017 A	25-1-2019	+ herstraten Veluwelaan/Zuidelijke Wandelweg															
<b>Kavel G, woningen</b>																			
Kop Zuidas, kavel G2, zorgwoningen: bouw incl maaiveld	69	26-3-2018 A	1-11-2019	G2, Zuidoever, zorgwoningen, ruwbouw gereed aug 2019															
Kop Zuidas, kavel G1, woningen markt: bouw incl maaiveld	92	16-5-2018 A	31-1-2020	G1, Sud, woningen markt, ruwbouw gereed nov 2019															
<b>Kavel C2, Suitsupply</b>																			
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: nieuwbouw	91	19-3-2018 A	11-9-2020	C2, Suitsupply, 1e oplevering en maaiveld gereed Q2 2020															
<b>Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2</b>																			
Kop Zuidas, Hogelandplein: ophogen en zetting	26	17-8-2020	12-2-2021	start na oplevering werkterrein C2															
Kop Zuidas, Hogelandplein: aanleg plein	19	15-2-2021	25-6-2021																
<b>Kavel J, A10-strook fase 1</b>																			
Kop Zuidas, J, A10-strook, 1e fase: bouw, maaiveld, plein	104	1-11-2019	28-10-2021	J, CrossOver															
<b>Kavel K, A10-strook, fase 2</b>																			
<b>Kavel L1, woongebouw (COD)</b>																			
<b>Kavel L2, woningbouw driehoek (overig)</b>																			
<b>Kenniskwartier</b>																			
<b>Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur</b>																			
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, onderheid transp.riool	16	16-7-2018 A	2-11-2018 A																
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, maaiveld + afronding	13	3-9-2018 A	30-11-2018 A																
De Boelelaan, 13c, aanleg NUON-Warmte en inr. Boechors	16	27-5-2019*	13-9-2019	zomerwerk 2019, na afronden bouw Imaging in afstemming met bouw DCA															
Kenniskwartier, 21, einde Amstelveenboog	0	1-3-2019*																	
Parnassusweg/Buitenveldertse, 21, tramsporen lijn 5 rect	8	3-6-2019*	26-7-2019	1e mogelijkheid: zomer 2019, 2e mogelijkheid zomer 2020															
Parnassusweg/Buitenveldertse, 21, inrichten kruising e	26	29-7-2019	24-1-2020	indicatief, Parnassusweg, Noord westdeel incl kruising Mahlerlaan															
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa House &amp; Hourglass</b>																			
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: nieuwbouw tot inbo	117	2-10-2017 A	27-12-2019	Hourglass, aansluitend 4 mjd aanleg Clara Shumanstraat 2e fase en maaiveld															
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m opleverii	27	30-12-2019	1-7-2020																
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I</b>																			
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken	4	19-10-2020*	13-11-2020																
Noordstrook, kavel 2A incl garage: bouw incl binnentuin	182	15-3-2021	6-9-2024																
Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken	4	26-4-2021*	21-5-2021	indicatief															
Noordstrook, kavel 2I: uitvoering	130	2-5-2022	25-10-2024	maaiveld (diagonaal) ca 3 wk later gereed															
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken	14	1-10-2020*	6-1-2021																
Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal (5 jr na se	0	31-7-2020*																	
Noordstrook, kavel 2D/E: bouw incl binnentuin maaiveld ka	156	22-11-2021	15-11-2024	indicatief, start na einde tijdelijke blaashal en oplevering werkterrein Hourglass															
Noordstrook, kavel 2B: bouw, indicatief	78	1-7-2024	26-12-2025																
Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief	78	1-7-2024	26-12-2025																
Noordstrook, kavel 2G, westelijk ontwikkelveld: bouw, indic	182	15-1-2024*	9-7-2027																
<b>Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, Middenstrook</b>																			
VU, SWT, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoering LAB-gebouw t	135	16-9-2019	15-4-2022	clubgebouw SC Buitenveldert															
<b>Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied</b>																			
VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: hoogbouw t/m inb	72	3-1-2017 A	24-4-2020																
<b>VUmc-gebied</b>																			
VUmc, Imaging: bouw t/m inhuizing	154	7-3-2016 A	22-2-2019	met aansluiting Boechorststraat, maaiveld is gereed, opening Q1 2019															
VUmc, Gassendepot, tijdelijke huisvesting	259	7-4-2014 A	22-3-2019																
VUmc, Diagnostisch Centrum (Adore) en Atrium: uitv.	80	6-1-2020*	16-7-2021	maaiveld rondom Diagnostiek en At															
VUmc, tijdelijke CCA: slopen	16	18-10-2021*	4-2-2022	Tijdelijk CCA															
<b>Gershwin</b>																			
<b>Cluster I, Zuidschans</b>																			
Gershwin, cluster I, kavel 2B: bouw parkeergarage	52	18-12-2017	24-8-2018 A																
Gershwin, cluster I, kavel 1B: bouw parkeergarage	54	18-12-2017	19-10-2018 A																
Gershwin, cluster I, kavel 2B, The Gustav: bouw woningen	79	27-8-2018 A	29-11-2019	2B, The Gustav															
Gershwin, cluster I, kavel 1B, The George: bouw woningen	71	22-10-2018	31-1-2020	1B, The George															
Gershwin, cluster I, kavel 1B: verbreden Boeigracht	13	3-2-2020	1-5-2020																
Gershwin, cluster I, kavel 4, Xavier: bouw woningen	68	14-8-2017 A	29-3-2019	4, Xavier															
<b>Gershwin, infrastructuur en openbare ruimte</b>																			
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting	25	9-9-2019*	28-2-2020																
<b>Ravel</b>																			
<b>Ravel, ontwikkelveld 1, Valley</b>																			
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw parkeergarage	67	4-9-2017 A	14-12-2018 A																
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw basisvolume	70	17-12-2018	17-4-2020																
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw torens	79	15-7-2019*	15-1-2021	oplevering 1 maart 2021															
Ravel, Valley: maaiveld plaza + water westzijde sportpark	26	8-6-2020	7-12-2020																
Ravel, Beethovenstraat, oostzijde: werkzaamheden fietspad	157	1-1-2018 A	31-12-2020	werkzaamheden fietsroute als gevolg van bouw Valley															
<b>Renovatie nieuw sportpark AFC</b>																			
AFC, clubhuis en tribune: bouw t/m oplevering en maaiveld	64	20-5-2019	7-8-2020																
AFC, sportpark bomenkap 3e fase	4	4-2-2019*	1-3-2019																
AFC, velden: aanleggen incl afwerking taluds	30	3-6-2019	27-12-2019																
AFC, sloop oud clubhuis	20	5-10-2020	19-2-2021																
<b>Ravel, infrastructuur en openbare ruimte</b>																			
Ravellaan: voorbelasting	32	20-1-2020	28-8-2020																
Ravellaan, ondergrondse infrastructuur: gefaseerde aanleg	52	31-8-2020	27-8-2021																
Ravellaan, bovengronds: uitvoering	26	30-8-2021	25-2-2022																
Ravellaan, parkeerbakken: uitvoering	52	12-9-2022	8-9-2023																
<b>Ravel, tijdelijke functies</b>																			
IKC: einde gebruik	0	2-9-2024*																	
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd	0	2-10-2028*																	
Vivaldistraat, definitieve watergang: aanleg	12	2-10-2028	22-12-2028																
Ravel, tijdelijke watergang: dempen	12	25-12-2028	16-3-2029																
<b>Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)</b>																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1: bouwrijp maken	26	21-2-2022	19-8-2022																
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, woningen, voorzien.: bouw	104	19-9-2022	13-9-2024																
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, IKC-schoon: bouw t/m inhuizi	96	31-10-2022	30-8-2024																
<b>Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2 (INDICATIEF)</b>																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2: bouw, indicatief	104	2-9-2024	28-8-2026																
<b>Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3 (INDICATIEF)</b>																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3: bouw, indicatief	104	31-8-2026	25-8-2028																

