



Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2019		2020				2021				2022				2023				2024					
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
<b>RAI</b>																											
<b>RAI, ontwikkeling</b>																											
RAI, Hotel: bouw incl inbouw	156	16-9-2016 A	27-12-2019	nhow hotel RAI																							
RAI, Hotel: opleveren	18	8-7-2019 A	27-3-2020	nhow hotel RAI, opening 26 dec 2019																							
RAI, Hotel, openbare ruimte, fase 1 t/m 4: uitvoering	19	17-6-2019 A	16-12-2019																								
RAI, Hotel, openbare ruimte, fase 5, fietspad: uitvoering	1	16-12-2019	20-12-2019																								
RAI Hal 5: (ver) bouw incl voorterrein	41	6-5-2019 A	27-3-2020	RAI, Hal 5																							
<b>RAI, omgeving</b>																											
Plein - Europaboulevard Oost, K&L-werk	6	20-9-2021	29-10-2021																								
Plein - Europaboulevard Oost, herinrichting groene verblijfs	19	11-10-2021	18-2-2022																								
<b>Kop Zuidas</b>																											
<b>Kop Zuidas, kavel G, woningen</b>																											
Kop Zuidas, kavel G2, zorgwoningen: bouw t/m oplevering	69	26-3-2018 A	15-11-2019	G2, Zuidoever, zorgwoningen, oplevering 15 nov 2019																							
Kop Zuidas, kavel G1, woningen markt: bouw incl huisaans	92	16-5-2018 A	29-5-2020	G1, Sud, woningen																							
<b>Kop Zuidas, kavel C2, Terrace Tower, Suitsupply</b>																											
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: nieuwbouw	91	19-3-2018 A	1-10-2020	C2, Terrace Tower, Suitsupply																							
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: afbouw, in	13	2-10-2020	31-12-2020	C2, Terrace Tower, Suitsupply, afbouw en inhuizing gereed Q1 2021																							
<b>Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2</b>																											
Kop Zuidas, kavel G2, zorgwon., maaiveld: uitvoering	13	30-9-2019	27-12-2019																								
Kop Zuidas, kavel G1, COD, maaiveld: uitvoering	13	2-3-2020	29-5-2020																								
Kop Zuidas, kavel C2, Suitsupply, maaiveld en Gelrestraat:	13	3-7-2020	1-10-2020																								
Kop Zuidas, Hogelandplein: ophogen en zetting	26	30-4-2021	28-10-2021	indicatief																							
Kop Zuidas, Hogelandplein: aanleg plein	20	29-10-2021	17-3-2022	indicatief																							
<b>Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1</b>																											
Kop Zuidas, kavel J: bouwrijp maken	7	4-11-2019*	20-12-2019																								
Kop Zuidas, J, CrossOver, A10-strook, 1e fase: bouw, maa	104	20-1-2020	14-1-2022	J, CrossOver																							
<b>Tijdelijke initiatieven</b>																											
Orion college Zuid: sloop tbv bouwrijp maken kavels K en L	18	29-4-2019 A	12-7-2019 A																								
Oldschool: sloop tbv bouwrijp maken kavels K en L	20	6-4-2020	21-8-2020	on hold, afhankelijk van procedure aanwijzing monument																							
<b>Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2</b>																											
Kop Zuidas, K, A10-strook, 2e fase, kantoren: bouw +maaiv	104	6-6-2022	31-5-2024	indicatief																							
Kop Zuidas, rondom kavel K, oeverpark, aanleg	13	4-3-2024	31-5-2024																								
<b>Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)</b>																											
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld	78	7-9-2020	4-3-2022	indicatief																							
Kop Zuidas, rondom kavel L1, oeverpark, aanleg	13	6-12-2021	4-3-2022	indicatief																							
<b>Kop Zuidas, kavel L2, woningbouw driehoek (overig)</b>																											
Kop Zuidas, kavel L2, A10-strook 2e fase, woningen: bouw	104	27-11-2023	21-11-2025	indicatief																							
Kop Zuidas, rondom kavel L2, oeverpark, aanleg	13	25-8-2025	21-11-2025	indicatief																							
Kop Zuidas, oeverpark: bomenkap	4	20-1-2025*	14-2-2025																								
Kop Zuidas, oeverpark, aanleg	26	24-11-2025	22-5-2026																								
<b>Kenniskwartier</b>																											
<b>Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur</b>																											
De Boelelaan, 13c, aanleg NUON-Warmte en inr. Boeichors	16	10-6-2019 A	27-12-2019	na afronden bouw Imaging in afstemming met bouw DCA																							
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising e	26	27-7-2020	22-1-2021	on hold, Parnassusweg Noord westdeel incl kruising Mahlerlaan																							
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa House &amp; Hourglass</b>																											
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: nieuwbouw tot inbo	117	2-10-2017 A	27-12-2019	Hourglass, aansluitend 4 mnd aanleg Clara Shumanstraat 2e fase en maaiveld																							
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplevering	27	30-12-2019	1-7-2020	Werkterrein beschikbaar 15 juli 2020																							
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I</b>																											
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken	4	7-9-2020	2-10-2020																								
Noordstrook, kavel 2A incl garage: bouw incl binnentuin	182	5-4-2021	27-9-2024	indicatief																							
Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken	4	30-8-2021*	24-9-2021	indicatief																							
Noordstrook, kavel 2I, OBA Next: bouw tot inhuizing	140	1-8-2022	4-4-2025	indicatief																							
Noordstrook, kavel 2I, OBA Next: inbouw, inhuizing t/m oplev	26	7-4-2025	3-10-2025																								
Noordstrook, kavel 2I: realisatie diagonaal	4	31-3-2025*	25-4-2025																								
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken	14	2-3-2020*	5-6-2020																								
Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal (5 jr na se	0	31-7-2020*																									
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen, indicatief	109	3-1-2022	2-2-2024	start na opleveren werkterrein Hourglass																							
Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen, indicatief	78	31-7-2023	24-1-2025	start na einde tijdelijke blaashal en oplevering werkterrein Hourglass																							
Noordstrook, kavel 2B: bouw, indicatief	78	30-9-2024*	27-3-2026	indicatief																							
Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief	78	30-9-2024	27-3-2026	indicatief																							
Noordstrook, kavel 2G, westelijk ontwikkelveld: bouw, indic	208	30-9-2024	22-9-2028	indicatief																							
<b>Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, Middenstrook</b>																											
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoe	126	2-12-2019	29-4-2022	inhuizing in Q2 2022																							
Huidig SC Buitenveldert: bouwrijp maken	39	4-1-2027*	1-10-2027																								
B P-tankstation: bouwrijp maken, indicatief	52	5-10-2026	1-10-2027																								
Gasredeceerstation: sloop en bouwrijp maken	26	30-6-2025*	26-12-2025																								
Vml terrein SC Buitenveldert + B P: vroegst mogelijke start I	1	4-10-2027	8-10-2027																								
<b>Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied</b>																											
VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: inbouw t/m gefase	72	3-1-2017 A	31-1-2020	ingebruikname cultuur cafe en schuine zalen: zomer 2020																							
Huidig W&N-gebouw: sloop bovenbouw	148	28-2-2022	27-12-2024																								
Huidig W&N-gebouw: functievrijmaken en sloop kelder	22	30-12-2024	30-5-2025																								
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond	17	2-6-2025	26-9-2025																								
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond+ A.J. Ei	29	2-6-2025	19-12-2025																								
SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark, 4 velden + maaiv	78	5-1-2026	2-7-2027																								
SC Buitenveldert, aanleg waterberging onder kunstgrasveld	78	5-1-2026	2-7-2027																								
<b>UMC-gebied</b>																											
UMC, RDC, Diagnostisch Centrum en Atrium: uitv.	142	30-3-2020*	16-12-2022	incl maaiveld rondom DCA e																							
UMC, tijdelijke CCA: slopen	16	30-1-2023*	19-5-2023	Tijdelijk: CCA tot 1 juli 2020																							
<b>Gershwin</b>																											
<b>Gershwin, cluster I, Zuidschans</b>																											
Gershwin, cluster I, kavel 2B, The Gustav: bouw woningen	79	27-8-2018 A	29-11-2019	2B, The Gustav																							
Gershwin, cluster I, kavel 1B, The George: bouw woningen	71	22-10-2018	17-4-2020	1B, The George																							
Gershwin, cluster I, kavel 1B: kademuur en verbreden Boe	13	20-4-2020	17-7-2020	1B, kademuur, Boelegracht																							
<b>Gershwin, infrastructuur en openbare ruimte</b>																											
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting	26	3-2-2020*	31-7-2020																								
<b>Ravel</b>																											
<b>Ravel, ontwikkelveld 1, Valley</b>																											
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw parkeergarage	67	4-9-2017 A	29-3-2019 A																								
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw plints	26	1-4-2019 A	27-9-2019 A																								
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw woningen en kantoren	79	4-2-2019 A	1-4-2021	Valley																							
Ravel, Valley: maaiveld plaza + gracht + kademuur	26	2-10-2020	1-4-2021																								
Ravel, Beethovenstraat, oostzijde: werkzaamheden fietspad	157	1-1-2018 A	31-12-2020	werkzaamheden fietsroute als gevolg van bouw Valley																							
<b>Ravel, sportpark AFC</b>																											
AFC, clubhuis: bouw t/m inhuizing	60	2-9-2019 A	1-9-2020																								
AFC, sloop oud clubhuis	26	11-11-2020	11-5-2021																								
AFC, velden 1-4: aanleggen	38	12-8-2019 A	1-5-2020																								
AFC, velden E, F: sloop en verwijderen	10	4-5-2020	10-7-2020																								
AFC, kademuur: aanleggen (start na maaiveld en kademuur	24	2-4-2021	16-9-2021																								

