





Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2020				2021				2022				2023				2024			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Ravel, sportpark AFC																							
AFC, clubhuis: bouw t/m inhuizing	60	2-9-2019 A	1-9-2020																				
AFC, sloop oud clubhuis	26	2-9-2020	2-3-2021																				
AFC, velden 1-4: aanleggen	38	12-8-2019 A	1-5-2020																				
AFC, velden E, F: sloop en verwijderen	10	4-5-2020	10-7-2020																				
AFC, kademuur: aanleggen (start na maaiveld en kademuur)	24	16-10-2020	1-4-2021																				
AFC, veld 5: aanleggen	12	2-4-2021	24-6-2021																				
AFC, veld D: sloop en verwijderen	6	25-6-2021	5-8-2021																				
Ravel, infrastructuur en openbare ruimte																							
Ravellaan: ondergrondse infrastructuur fase 1: uitvoering	26	23-11-2020	21-5-2021																				
Ravellaan, ondergrondse infrastructuur fase 2: uitvoering	26	24-5-2021	19-11-2021																				
Ravellaan, bovengronds: uitvoering	26	22-11-2021	20-5-2022																				
Ravellaan, bovengronds: afrondende werkzaamheden	12	23-5-2022	12-8-2022																				
Ravellaan, parkeerbakken: uitvoering, indicatief	78	26-6-2024	23-12-2025																				
Ravel, tijdelijke functies																							
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd	0	1-4-2027*																					
Tijdelijke school IKC: einde gebruik	0	1-5-2024*																					
Tijdelijke school IKC: sloop	8	1-5-2024	25-6-2024																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, woningen: bouw	143	19-12-2022	12-9-2025	indicatief																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels D, E, F (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels D, E, F: bouw woning	124	3-5-2027	14-9-2029																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H: bouw, indicatief	124	10-6-2030	22-10-2032																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: sloop studentenhuisvesting	26	1-4-2027	29-9-2027																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouwrijp maken	26	24-1-2033	22-7-2033																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouw, indicatief	78	25-7-2033	19-1-2035																				
Vivaldi																							
Vivaldi, Breevast-kavel																							
Vivaldi, Vivaldistraat: sloop oud gemaal	16	11-1-2021*	30-4-2021																				
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozziilaan: verwijderen parkeerplek	12	3-5-2021	23-7-2021																				
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozziilaan: omleggen K&L	20	23-5-2022	7-10-2022																				
Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering	125	10-10-2022	28-2-2025																				
Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte	14	25-11-2024	28-2-2025																				
Breevast-kavel, Boelegracht: aanleg, indicatief	20	3-3-2025	18-7-2025																				
Vivaldi, Hotel van der Valk, kavel 14																							
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: bouw	89	6-11-2017 A	29-11-2019 A																				
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: inbouw t/m in gebruik en	26	2-12-2019 A	29-5-2020	Hotel Van der Valk																			
Vivaldi, EMA, kavel 12																							
A10-zone, kavel 12, EMA, kantoor: nieuwbouw	77	18-6-2018 A	15-11-2019 A																				
A10-zone, kavel 12, EMA, maaiveld	13	26-8-2019 A	15-11-2019 A																				
A10-zone, kavel 12, EMA, draaiplatform: bouw	13	16-12-2019	24-4-2020																				
Vivaldi, gebiedsontwikkeling, kavel 13																							
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen	12	8-5-2023	28-7-2023																				
A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld, indicatief	104	13-11-2023	7-11-2025	indicatief																			
Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimte																							
Vivaldi, nabij Breevast-kavel: onttrekken 73 parkeerplekken	4	17-4-2023*	12-5-2023																				
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting, tegelijk met o	13	2-12-2024	28-2-2025																				
Vivaldi, 150 kV-station, Zorgvlied station (Liandon)																							
Liandonterrein: aanleg maaiveld, plaatsen (kunst)hek t/m o	13	27-1-2020*	24-4-2020																				
Zuidasdok																							
Zuidasdok, voorbereidende werkzaamheden Zuidplus																							
Uitvoering																							
Brittenpassage zuid, voorbouwen treindek 2-3	9	11-2-2019 A	8-11-2019 A																				
Brittenpassage zuid, voorbouwen treindek 1, 5-6	26	5-10-2020*	2-4-2021	indicatief, planning rtb																			
Zuidasdok, bouw Zuidplus 2019 - 2028																							
Zuidasdok, bandbreedtes van mijlpalen																							
Uitvoeringswerkzaamheden 2019	26	1-7-2019 A	27-12-2019 A																				
Ingebruikname nieuwe stationspassage (Brittenpassage)	104	1-1-2021*	29-12-2022																				
Ingebruikname verbrede stationspassage (Minervapassage)	157	1-1-2024*	31-12-2026																				
Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed	157	1-1-2024*	31-12-2026																				
Herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer gere	157	1-1-2024*	31-12-2026																				
Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed	157	1-1-2025*	31-12-2027																				
Oplevering Zuidasdok	52	3-1-2028*	29-12-2028																				
Zuidas: omgeving																							
Thema's																							
Projecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzw niet in deelgebieden																							
Amstelveenlijn, uitvoering kruispunten, vernieuwen haltes (i	82	6-8-2018 A	27-3-2020																				
Amstelveenlijn, testfase (Amstelveen)	40	30-3-2020	31-12-2020																				
Amstelveenlijn, afronding en ingebruik (Amstelveen)	12	1-1-2021	25-3-2021																				
Wielingenstraat, groot onderhoud (V&OR)	104	6-1-2020*	31-12-2021																				
Buitenveldertselaan, groot onderhoud (V&OR)	104	4-1-2021*	30-12-2022																				
Amstelveenseweg ts Zeilstraat en Stadionweg, herinrichting	39	1-10-2019 A	26-6-2020																				
Stadionplein, bogen Amstelveenseweg, spoorvervang (V	39	6-4-2020*	1-1-2021																				
Zijligging Amstelveenseweg nabij A10, spoorvervang (M	39	6-4-2020	1-1-2021																				
Amstelveenseweg - De Boelelaan, spoorvervang (MET)	39	6-4-2020	1-1-2021																				
Omgeving																							
Werken derden																							
Ten N van Strawinsky, Beethovenstraat w-zijde, W. Kesstr	52	6-5-2019 A	1-5-2020	werk Waternet, stadsdeel Zuid, id op maandkaarten																			
Fietsenstalling Zuidplein, verbouw: periode uitvoering (V&O	30	30-9-2019 A	24-4-2020	olv V & OR																			
Buitenveldertselaan, ten Z v De Boelelaan, groot onderhoud (V&	31	1-4-2022*	1-11-2022																				
Uitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare ruimte																							
Station RAI, fase 2, uitbreiding metrohal en bouw fietsenstal	35	1-10-2018 A	3-4-2020	bouw olv MET																			
Station RAI, verwijderen tijdelijke fietsrekken	2	6-4-2020	17-4-2020																				
Station RAI, definitief maaiveld rondom noordelijke uitbreidin	3	10-8-2020	28-8-2020	indicatief																			