



Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2020				2021				2022				2023				2024			
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Beethoven, kavel 2: ruwbouw, afbouw t/m oplevering incl m:				104	16-6-2023	13-6-2025																	
Beethoven, herinrichting Beatrixpark																							
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fiets				52	16-6-2025	12-6-2026																	
Beethoven, Convict & Kapel																							
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: bouwrijp maken				4	22-12-2020	18-1-2021																	
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: uitvoering incl maaiveld				52	1-6-2021	30-5-2022	inrichting gereed ca 3 mrd na oplevering																
RAI																							
RAI, omgeving																							
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: verleg				6	16-7-2021	26-8-2021	bomenkap in feb 2021																
Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: uitvoer				19	27-8-2021	6-1-2022																	
Herinrichting Boerenwetering: uitvoering				25	16-8-2021	4-2-2022	bomenkap in jan 2021																
Kop Zuidas																							
Kop Zuidas, kavel G, woningen																							
Kop Zuidas, kavel G1, woningen markt: bouw incl huisaans				92	16-5-2018 A	1-7-2020	G1, Sud, woningen																
Kop Zuidas, kavel C2, Terrace Tower, Suitsupply																							
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: nieuwbouw				91	19-3-2018 A	7-10-2020	C2, Terrace Tower, Suitsupply																
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: afbouw				8	8-10-2020	4-12-2020	C2, Terrace Tower, Suitsupply																
Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2																							
Kop Zuidas, kavel G2, zorgwon., maaiveld: uitvoering				13	1-1-2020 A	1-6-2020 A																	
Kop Zuidas, kavel G1, SUD, maaiveld: uitvoering				13	2-3-2020 A	31-7-2020																	
Kop Zuidas, kavel C2, Suitsupply, maaiveld en Gelrestraat:				13	24-9-2020	23-12-2020																	
Kop Zuidas, Hogelandplein: tijdelijke inrichting				30	24-12-2020	23-7-2021	indicatief																
Kop Zuidas, Hogelandplein: aanleg plein				20	4-4-2022	19-8-2022	indicatief																
Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1																							
Kop Zuidas, kavel J: bouwrijp maken en aanleggen WKO				12	6-1-2020 A	27-3-2020 A																	
Kop Zuidas, J, CrossOver, A10-strook, 1e fase: bouw, maaiveld				117	18-1-2021	17-4-2023	J, CrossOver																
Tijdelijke initiatieven																							
Oldschool: sloop tbv bouwrijp maken kavels K en L				20	2-8-2021*	17-12-2021	start is afhankelijk van procedure aanwijzing monument																
Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2																							
Kop Zuidas, K, A10-strook, 2e fase, kantoren: bouw + maaiveld				104	29-5-2023	23-5-2025	indicatief																
Kop Zuidas, rondom kavel K, oeverpark, aanleg				13	24-2-2025	23-5-2025																	
Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)																							
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld, indicatief				78	23-11-2020	20-5-2022	L1, COD																
Kop Zuidas, rondom kavel L1, oeverpark, aanleg				13	21-2-2022	20-5-2022																	
Kop Zuidas, kavel L2, woningbouw driehoek (overig)																							
Kop Zuidas, kavel L2, A10-strook 2e fase, woningen: bouw				104	22-11-2024	19-11-2026	indicatief																
Kop Zuidas, rondom kavel L2, oeverpark, aanleg				13	21-8-2026	19-11-2026																	
Kop Zuidas, oeverpark: bomenkap				4	20-1-2025*	14-2-2025																	
Kop Zuidas, Kleine Weteringpark, aanleg				26	20-11-2026	20-5-2027																	
Kenniskwartier																							
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur																							
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising en				26	7-7-2025*	2-1-2026																	
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa House & Hourglass																							
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplevering				22	3-2-2020 A	1-9-2020	Werkerterrein beschikbaar: 15 sep 2020																
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I																							
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken				4	3-12-2020	30-12-2020																	
Noordstrook, kavel 2A incl garage, de Puls/VORM: bouw en				156	1-7-2021	28-6-2024	2A, de																
Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken				4	11-4-2022*	6-5-2022	indicatief																
Noordstrook, kavel 2I, OBA Next: bouw tot inhuizing				160	29-8-2023	21-9-2026	indicatief																
Noordstrook, kavel 2I, OBA Next: inbouw, inhuizing t/m oplevering				19	22-9-2026	1-2-2027																	
Noordstrook, kavel 2I: realisatie diagonaal				17	23-6-2026	19-10-2026																	
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken alle kavels OOV				14	16-9-2020	22-12-2020	start na vertrek Blaashal en werkerterrein Hourglass																
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen, indicatief				104	1-3-2022	26-2-2024	2D																
Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen, indicatief				78	4-10-2023	1-4-2025	indicatief																
Noordstrook, kavels 2D+E: aanleg binnentuin en maaiveld				13	2-4-2025	1-7-2025																	
Noordstrook, kavel 2B: bouw, indicatief				78	23-9-2024	20-3-2026	indicatief																
Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief				78	27-4-2026	22-10-2027																	
Noordstrook, kavels 2B+C: aanleg binnentuin/maaiveld				13	26-4-2027	26-7-2027																	
Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, INDICATIEF																							
Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal Blaashal				0	1-1-2021*		indicatief																
Noordstrook, west. ontwikkelveld: bouw woningen en kantoren				208	24-6-2024	16-6-2028	indicatief																
Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied																							
VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: inbouw t/m gefasieerd				72	3-1-2017 A	19-2-2021	ingebruikname cultuur cafe en schuine zalen: Q1 2021																
Huidig W&N-gebouw: sloop bovenbouw				148	25-7-2022*	23-5-2025																	
Huidig W&N-gebouw: functievrij maken en sloop kelder				23	26-5-2025	31-10-2025																	
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond				17	3-11-2025	27-2-2026																	
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken gemeentegrond + A.J. Eindhoven				29	3-11-2025	22-5-2026																	
SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark, 4 velden + maaiveld				78	25-5-2026	19-11-2027																	
SC Buitenveldert, aanleg waterberging onder kunstgrasveld				78	25-5-2026	19-11-2027																	
Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, Middenstrook																							
VU, Schoolwerktuinen, tijdelijk fietsparkeren				174	4-9-2017 A	31-12-2020																	
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoering				126	1-5-2020 A	30-6-2023	inhuizing in Q3/Q4 2023																
B P-tankstation: bouwrijp maken, indicatief				52	31-8-2027	28-8-2028																	
Gasredeceerstation: sloop en bouwrijp maken				26	30-6-2025*	26-12-2025																	
Huidig SC Buitenveldert: sloop clubgebouw en bouwrijp maken				26	28-2-2028	28-8-2028																	
Vml terrein SC Buitenveldert + B P: vroegst mogelijke start				1	29-8-2028	4-9-2028																	
Amsterdam UMC-gebied																							
AUMC, RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium:				104	1-10-2020*	30-9-2022	indicatief																
AUMC, tijdelijke CCA tot 1 jul 2025 in Zuidas: slopen, indicatief				16	18-8-2025*	5-12-2025	maaiveld rondom DCA en Atrium ca 1/2 jaar later gereed																
Gershwin																							
Groen																							
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting				26	2-11-2020*	30-4-2021																	
Gershwin, cluster I, Zuidschans																							
Gershwin, cluster I, kavel 2B, The Gustav: bouw woningen				79	27-8-2018 A	13-3-2020 A																	
Gershwin, cluster I, kavel 1B, The George: bouw woningen				71	22-10-2018	28-8-2020	1B, The George																
Gershwin, cluster I: inrichting openbare ruimte en bouw kade				8	31-8-2020	23-10-2020	cluster I																
Gershwin, cluster I, kavel 1B: verbreden Boelegracht				10	26-10-2020	31-12-2020	1B, kademuur, Boelegracht																
Ravel																							
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley																							
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw woningen en kantoren				79	4-2-2019 A	1-4-2021	Valley																
Ravel, Valley: maaiveld plaza + gracht + kademuur				26	2-10-2020	1-4-2021																	
Ravel, Beethovenstraat, oostzijde: werkzaamheden fietspad				157	1-1-2018 A	31-12-2020	werkzaamheden fietsroute als gevolg van bouw Valley																
Ravel, sportpark AFC																							
AFC, clubhuis: bouw t/m inhuizing				60	2-9-2019 A	25-12-2020	medio sep bouw gereed																
AFC, sloop oud clubhuis				9	4-1-2021	5-3-2021																	
AFC, velden 1-4: aanleggen				38	12-8-2019 A	5-6-2020 A																	
AFC, velden E, F: sloop en verwijderen				15	8-6-2020 A	10-7-2020																	

