



Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2020			2021			2022			2023			2024			
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Beethoven, kavel 2: ruwbouw, afbouw t/m oplevering incl m:	85	13-2-2023	27-9-2024	[Gantt bar spanning from Q2 2023 to Q3 2024]															
Beethoven, herinrichting Beatrixpark																			
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fiets	52	30-9-2024	26-9-2025	[Gantt bar from Q3 2024 to Q3 2025]															
Beethoven, Convict & Kapel																			
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: bouwrijp maken	4	22-6-2021	19-7-2021	[Gantt bar from Q2 2021 to Q3 2021]															
Beethoven, Convict + Kapel, renovatie: uitvoering incl maaiveld	52	16-11-2021	14-11-2022	[Gantt bar from Q4 2021 to Q4 2022]															
RAI																			
RAI, ontwikkeling																			
RAI Hal 5: (ver) bouw incl voorterrein	41	6-5-2019 A	27-3-2020 A	[Gantt bar from Q1 2019 to Q3 2020]															
RAI, omgeving																			
Plein - Europaboulevard Oost, K&L-werk	6	7-6-2021	16-7-2021	[Gantt bar from Q2 2021 to Q3 2021]															
Plein - Europaboulevard Oost, herinrichting groene verblijfs	19	19-7-2021	26-11-2021	[Gantt bar from Q3 2021 to Q4 2021]															
Herinrichting Boerenwetering: uitvoering	46	1-2-2021	17-12-2021	[Gantt bar from Q1 2021 to Q4 2021]															
Kop Zuidas																			
Kop Zuidas, kavel G, woningen																			
Kop Zuidas, kavel G2, zorgwoningen: bouw t/m oplevering	69	26-3-2018 A	28-2-2020 A	[Gantt bar from Q3 2018 to Q2 2020]															
Kop Zuidas, kavel G1, woningen markt: bouw incl huisaans	92	16-5-2018 A	29-5-2020	[Gantt bar from Q2 2018 to Q4 2020]															
Kop Zuidas, kavel C2, Terrace Tower, Suitsupply																			
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: nieuwbouw	91	19-3-2018 A	1-10-2020	[Gantt bar from Q3 2018 to Q3 2020]															
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: afbouw	8	2-10-2020	30-11-2020	[Gantt bar from Q4 2020 to Q1 2021]															
Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2																			
Kop Zuidas, kavel G2, zorgwon., maaiveld: uitvoering	13	1-1-2020 A	31-3-2020 A	[Gantt bar from Q1 2020 to Q1 2020]															
Kop Zuidas, kavel G1, SUD, maaiveld: uitvoering	13	2-3-2020 A	29-5-2020	[Gantt bar from Q2 2020 to Q4 2020]															
Kop Zuidas, kavel C2, Suitsupply, maaiveld en Gelrestraat:	13	3-7-2020	1-10-2020	[Gantt bar from Q3 2020 to Q4 2020]															
Kop Zuidas, Hogelandplein: ophogen en zetting	26	30-4-2021	28-10-2021	[Gantt bar from Q4 2020 to Q4 2021]															
Kop Zuidas, Hogelandplein: aanleg plein	20	29-10-2021	17-3-2022	[Gantt bar from Q4 2021 to Q1 2022]															
Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1																			
Kop Zuidas, kavel J: bouwrijp maken	12	6-1-2020 A	27-3-2020 A	[Gantt bar from Q1 2020 to Q1 2020]															
Kop Zuidas, J, CrossOver, A10-strook, 1e fase: bouw, maa	117	1-6-2020	29-8-2022	[Gantt bar from Q2 2020 to Q4 2022]															
Tijdelijke initiatieven																			
Oldschool: sloop tbv bouwrijp maken kavels K en L	20	2-8-2021*	17-12-2021	[Gantt bar from Q3 2021 to Q4 2021]															
Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2																			
Kop Zuidas, K, A10-strook, 2e fase, kantoren: bouw + maaiveld	104	3-10-2022	27-9-2024	[Gantt bar from Q4 2022 to Q3 2024]															
Kop Zuidas, rondom kavel K, oeverpark, aanleg	13	1-7-2024	27-9-2024	[Gantt bar from Q3 2024 to Q3 2024]															
Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)																			
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld, indicat	78	23-11-2020	20-5-2022	[Gantt bar from Q4 2020 to Q2 2022]															
Kop Zuidas, rondom kavel L1, oeverpark, aanleg	13	21-2-2022	20-5-2022	[Gantt bar from Q1 2022 to Q2 2022]															
Kop Zuidas, kavel L2, woningbouw driehoek (overig)																			
Kop Zuidas, kavel L2, A10-strook 2e fase, woningen: bouw	104	1-4-2024	27-3-2026	[Gantt bar from Q2 2024 to Q4 2026]															
Kop Zuidas, rondom kavel L2, oeverpark, aanleg	13	29-12-2025	27-3-2026	[Gantt bar from Q4 2025 to Q1 2026]															
Kop Zuidas, oeverpark: bomenkap	4	20-1-2025*	14-2-2025	[Gantt bar from Q1 2025 to Q1 2025]															
Kop Zuidas, oeverpark, aanleg	26	30-3-2026	25-9-2026	[Gantt bar from Q2 2026 to Q4 2026]															
Kenniskwartier																			
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur																			
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising e	26	7-7-2025*	2-1-2026	[Gantt bar from Q3 2025 to Q1 2026]															
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa House & Hourglass																			
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: nieuwbouw tot inbo	117	2-10-2017 A	31-1-2020 A	[Gantt bar from Q4 2017 to Q1 2020]															
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplevering	22	3-2-2020 A	1-7-2020	[Gantt bar from Q1 2020 to Q1 2020]															
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I																			
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken	4	7-9-2020	2-10-2020	[Gantt bar from Q3 2020 to Q4 2020]															
Noordstrook, kavel 2A incl garage, de Puls: bouw incl binner	182	5-4-2021	27-9-2024	[Gantt bar from Q2 2021 to Q3 2024]															
Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken	4	24-1-2022*	18-2-2022	[Gantt bar from Q1 2022 to Q1 2022]															
Noordstrook, kavel 2I, OBA Next: bouw tot inhuizing	160	21-11-2022	12-12-2025	[Gantt bar from Q4 2022 to Q4 2025]															
Noordstrook, kavel 2I, OBA Next: inbouw, inhuizing t/m ople	19	15-12-2025	24-4-2026	[Gantt bar from Q4 2025 to Q1 2026]															
Noordstrook, kavel 2I: realisatie diagonaal	4	8-12-2025*	2-1-2026	[Gantt bar from Q4 2025 to Q1 2026]															
Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal Blaashal	0	1-1-2021*		[Gantt bar from Q1 2021 to Q1 2021]															
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken	14	19-2-2021	27-5-2021	[Gantt bar from Q2 2021 to Q3 2021]															
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen, indicatief	104	28-2-2022	23-2-2024	[Gantt bar from Q4 2021 to Q4 2023]															
Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen, indicatief	78	3-7-2023	27-12-2024	[Gantt bar from Q3 2023 to Q4 2024]															
Noordstrook, kavels 2D+E: aanleg binnentuin en maaiveld	13	30-12-2024	28-3-2025	[Gantt bar from Q4 2024 to Q1 2025]															
Noordstrook, kavel 2B: bouw, indicatief	78	23-9-2024	20-3-2026	[Gantt bar from Q3 2024 to Q4 2026]															
Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief	78	27-4-2026	22-10-2027	[Gantt bar from Q2 2026 to Q4 2027]															
Noordstrook, kavels 2B+C: aanleg binnentuin	13	26-4-2027	26-7-2027	[Gantt bar from Q3 2027 to Q4 2027]															
Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, INDICATIEF																			
Noordstrook, west. ontwikkelveld: bouw woningen en kanto	208	23-9-2024	15-9-2028	[Gantt bar from Q3 2024 to Q4 2028]															
Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, Middenstrook																			
VU, Schoolwerktuinen, tijdelijk fietsparkeren	174	4-9-2017 A	31-12-2020	[Gantt bar from Q3 2017 to Q4 2020]															
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoe	126	1-5-2020	29-9-2022	[Gantt bar from Q2 2020 to Q4 2022]															
Huidig SC Buitenveldert: sloop clubgebouw en bouwrijp ma	26	28-2-2028	28-8-2028	[Gantt bar from Q4 2027 to Q2 2028]															
B P-tankstation: bouwrijp maken, indicatief	52	31-8-2027	28-8-2028	[Gantt bar from Q4 2027 to Q2 2028]															
Gasredecorstation: sloop en bouwrijp maken	26	30-6-2025*	26-12-2025	[Gantt bar from Q4 2024 to Q4 2025]															
Vml terrein SC Buitenveldert + B P: vroegst mogelijke start	1	29-8-2028	4-9-2028	[Gantt bar from Q3 2028 to Q4 2028]															
Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied																			
VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: inbouw t/m gefas	72	3-1-2017 A	31-1-2020 A	[Gantt bar from Q4 2016 to Q1 2020]															
Huidig W&N-gebouw: sloop bovenbouw	148	29-7-2022	29-5-2025	[Gantt bar from Q3 2022 to Q4 2025]															
Huidig W&N-gebouw: functievrij maken en sloop kelder	22	30-5-2025	30-10-2025	[Gantt bar from Q4 2024 to Q4 2025]															
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond	17	31-10-2025	26-2-2026	[Gantt bar from Q4 2025 to Q1 2026]															
Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond+ A.J. Ei	29	31-10-2025	21-5-2026	[Gantt bar from Q4 2025 to Q1 2026]															
SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark, 4 velden + maaiveld	78	25-5-2026	19-11-2027	[Gantt bar from Q4 2025 to Q4 2027]															
SC Buitenveldert, aanleg waterberging onder kunstgrasvelc	78	25-5-2026	19-11-2027	[Gantt bar from Q4 2025 to Q4 2027]															
Amsterdam UMC-gebied																			
AUMC, RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium:	104	1-10-2020*	30-9-2022	[Gantt bar from Q4 2020 to Q3 2022]															
AUMC, tijdelijke CCA tot 1 jul 2025 in Zuidas: slopen, indica	16	18-8-2025*	5-12-2025	[Gantt bar from Q3 2025 to Q4 2025]															
Gershwin																			
Gershwin, cluster I, Zuidschans																			
Gershwin, cluster I, kavel 2B, The Gustav: bouw woningen	79	27-8-2018 A	13-3-2020 A	[Gantt bar from Q3 2018 to Q2 2020]															
Gershwin, cluster I, kavel 1B, The George: bouw woningen	71	22-10-2018	17-7-2020	[Gantt bar from Q4 2018 to Q1 2020]															
Gershwin, cluster I: voltooi inrichting openbare ruimte	9	20-7-2020	18-9-2020	[Gantt bar from Q3 2020 to Q4 2020]															
Gershwin, cluster I, kavel 1B: voltooi OR, kademuur en v	10	21-9-2020	27-11-2020	[Gantt bar from Q4 2020 to Q1 2021]															
Gershwin, infrastructuur en openbare ruimte																			
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting	26	21-9-2020*	19-3-2021	[Gantt bar from Q4 2020 to Q1 2021]															
Ravel																			
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley																			
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw woningen en kantoren	79	4-2-2019 A	1-4-2021	[Gantt bar from Q1 2019 to Q1 2021]															
Ravel, Valley: maaiveld plaza + gracht + kademuur	26	2-10-2020	1-4-2021	[Gantt bar from Q4 2020 to Q1 2021]															
Ravel, Beethovenstraat, oostzijde: werkzaamheden fietspad	157	1-1-2018 A	31-12-2020	[Gantt bar from Q1 2018 to Q4 2020]															
Ravel, sportpark AFC																			

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2020				2021				2022				2023				2024			
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
AFC, clubhuis: bouw t/m inhuizing	60	2-9-2019 A	1-10-2020																				
AFC, sloop oud clubhuis	26	2-10-2020	1-4-2021																				
AFC, velden 1-4: aanleggen	38	12-8-2019 A	1-5-2020																				
AFC, velden E, F: sloop en verwijderen	10	4-5-2020	10-7-2020																				
AFC, kademuur: aanleggen (start na maaiveld en kademuur)	24	16-10-2020	1-4-2021																				
AFC, veld 5: aanleggen	12	2-4-2021	24-6-2021																				
AFC, veld D: sloop en verwijderen	4	25-6-2021	22-7-2021																				
Ravel, infrastructuur en openbare ruimte																							
Ravellaan, ondergrondse infrastructuur fase 1: uitvoering	26	29-6-2020	25-12-2020																				
Ravellaan, ondergrondse infrastructuur fase 2: uitvoering	26	28-12-2020	25-6-2021																				
Ravellaan, bovengronds: uitvoering	52	28-6-2021	24-6-2022																				
Ravellaan, bovengronds: afrondende werkzaamheden	12	27-6-2022	16-9-2022																				
Ravellaan, parkeerbakken: uitvoering, indicatief	78	26-6-2024	23-12-2025																				
Ravel, tijdelijke functies																							
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd	0	1-4-2027*																					
Tijdelijke school IKC: einde gebruik	0	1-5-2024*																					
Tijdelijke school IKC: sloop	8	1-5-2024	25-6-2024																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, woningen, school, KDV: bouw	166	20-2-2023	24-4-2026																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels D, E, F (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels D, E, F: bouw woning	124	1-10-2027	14-2-2030																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H: bouw, indicatief	124	12-11-2030	28-3-2033																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)																							
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: sloop studentenhuisvesting	26	1-4-2027	29-9-2027																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouwrijp maken	26	27-6-2033	23-12-2033																				
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouw, indicatief	78	26-12-2033	22-6-2035																				
Vivaldi																							
Vivaldi, Breevast-kavel																							
Vivaldi, Vivaldistraat: sloop oud gemaal	16	11-1-2021*	30-4-2021																				
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozzielaan: verwijderen parkeerplek	12	3-5-2021	23-7-2021																				
Vivaldi, Vivaldistraat en Strozzielaan: omleggen K&L	20	27-6-2022	11-11-2022																				
Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering	125	14-11-2022	4-4-2025																				
Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte	14	30-12-2024	4-4-2025																				
Breevast-kavel, Boeigracht: aanleg, indicatief	20	7-4-2025	22-8-2025																				
Vivaldi, Hotel van der Valk, kavel 14																							
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: bouw	89	6-11-2017 A	29-11-2019																				
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: inbouw t/m in gebruik en	26	2-12-2019 A	29-5-2020																				
Vivaldi, EMA, kavel 12																							
A10-zone, kavel 12, EMA, kantoor: nieuwbouw	77	18-6-2018 A	15-11-2019																				
A10-zone, kavel 12, EMA, maaiveld	13	26-8-2019 A	15-11-2019																				
A10-zone, kavel 12, EMA, draaiplateau: bouw	13	16-12-2019	24-4-2020																				
Vivaldi, gebiedsontwikkeling, NSI + kavel 13																							
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen	12	12-6-2023	1-9-2023																				
A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld + par	104	18-12-2023	12-12-2025																				
Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimte																							
Vivaldi, nabij Breevast-kavel: onttrekken 73 parkeerplekken	4	17-4-2023*	12-5-2023																				
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting, tegelijk met o	13	6-1-2025	4-4-2025																				
Vivaldi, 150 KV-station, Zorgvlied station (Liandon)																							
Liandonterrein: aanleg maaiveld, plaatsen (kunst)hek t/m o	13	1-4-2020*	30-6-2020																				
Zuidasdok																							
Zuidasdok, voorbereidende werkzaamheden Zuidplus																							
Uitvoering																							
Brittenpassage zuid, voorbouwen treindek 1, 5-6	26	5-10-2020*	2-4-2021	indicatief, planning ntb																			
Zuidas: omgeving																							
Programma's																							
Projecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzw niet in deelgebieden																							
Amstelveenlijn, uitvoering kruispunten, vernieuwen haltes (v)	82	6-8-2018 A	27-3-2020 A																				
Amstelveenlijn, testfase (Amstelveen)	40	30-3-2020 A	31-12-2020																				
Amstelveenlijn, afronding en in gebruik (Amstelveen)	12	1-1-2021	25-3-2021																				
Wielingenstraat, groot onderhoud (V&OR)	104	4-1-2021*	30-12-2022																				
Buitenveldertselaan, groot onderhoud (V&OR)	104	4-1-2021*	30-12-2022																				
Amstelveenseweg ts Zeilstraat en Stadionweg, herinrichting	39	1-10-2019 A	26-6-2020																				
Stadionplein, bogen Amstelveenseweg, spoorvervang (lv)	39	6-4-2020*	1-1-2021																				
Zijligging Amstelveenseweg nabij A10, spoorvervang (M)	39	6-4-2020	1-1-2021																				
Amstelveenseweg - De Boelelaan, spoorvervang (MET)	39	6-4-2020	1-1-2021																				
Omgeving																							
Werken derden																							
Ten N van Strawinsky, Beethovenstraat w-zijde, W. Kesstr:	52	6-5-2019 A	1-5-2020																				
Fietsenstalling Zuidplein, verbouw: periode uitvoering (V&O)	30	30-9-2019 A	24-4-2020																				
Buitenveldertselaan, ten Z v De Boelelaan, groot onderhoud (V8)	31	1-4-2022*	1-11-2022																				
Uitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare ruimte																							
Station RAI, uitbreiding metrohal en bouw fietsenstalling	35	1-10-2018 A	6-3-2020 A																				
Station RAI, verwijderen tijdelijke fietsrekken	2	9-3-2020 A	3-4-2020																				
Station RAI, definitief maaiveld rondom noordelijke uitbreidin	5	20-7-2020	21-8-2020	indicatief																			