


Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2018				2019				2020				2021				
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
<b>Zuidas Overall</b>																				
<b>Thema's</b>																				
<b>Bereikbaarheid &amp; Verkeer &amp; Infrastructuur</b>																				
Gustav Mahlerlaan Midden, Fietscarré: functievrijmaken	4	30-12-2019	24-1-2020																	
Gustav Mahlerlaan Midden, Fietscarré: uitvoering	13	24-2-2020	22-5-2020																	
De Boelelaan Midden, uitvoering kade: vroegste start	0	19-10-2020																		
De Boelelaan Midden, uitvoering weg: vroegste start	0	9-11-2020																		
<b>Zuidas Deelgebieden</b>																				
<b>Verdi</b>																				
<b>Verdi, gebiedsontwikkeling</b>																				
NO-kwadrant, lokatie Tripolis (Flow): sloop/bouw	128	15-6-2020	25-11-2022																	
NO-kwadrant: uitbreiden kantoor Infinity incl maaiveld	78	8-2-2021	5-8-2022																	
NO-kwadrant, lokatie Spirit & Pand Zuid: woningen: bouw t/i	128	8-2-2021	21-7-2023																	
NW, ZW, ZO-kwadrant: bouwrijpmaken	26	25-7-2022	20-1-2023																	
NW, ZW, ZO-kwadrant: periode van uitvoering, indicatief	130	23-1-2023	18-7-2025																	
<b>Kenniskwartier</b>																				
<b>Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur</b>																				
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, onderheid transp.riool	16	16-7-2018*	2-11-2018																	
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, werkzaamheden west	5	30-7-2018	31-8-2018																	
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, maaiveld	13	3-9-2018	30-11-2018																	
De Boelelaan, 13b, Boechorststr+tussenstraat: uitvoering	4	27-8-2018*	21-9-2018																	
De Boelelaan, 13c, aanleg NUON-Warmte en inr. Boechorst	16	27-5-2019*	13-9-2019																	
Kenniskwartier, 21, einde Amstelveenboog	0	1-3-2019*																		
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, transporen lijn 5 rect	8	3-6-2019*	26-7-2019																	
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising e	26	29-7-2019	24-1-2020																	
Doortrekken tramspoor naar halte/keerpunt, 22	0	31-12-2025*																		
De Boelelaan, 23, omleggen tramslus (indicatief)	0	1-5-2025																		
De Boelelaan 7D, herprofilering Boelelaan Noordzijde + kruis	16	1-5-2025*	20-8-2025																	
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa House &amp; Hourglass</b>																				
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: nieuwbouw tot inbo	117	2-10-2017 A	27-12-2019																	
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplevering	27	30-12-2019	1-7-2020																	
<b>Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I</b>																				
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijpmaken	4	19-10-2020*	13-11-2020																	
Noordstrook, kavel 2A incl garage: uitvoering	182	12-4-2021	4-10-2024																	
Noordstrook, kavel 2I: bouwrijpmaken	4	5-10-2020*	30-10-2020																	
Noordstrook, kavel 2I: bouw woningen en een maatschappij	156	12-7-2021	5-7-2024																	
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijpmaken	14	2-3-2020	5-6-2020																	
Noordstrook, periode tijdelijke sporthal (5 jr na sep 2014)	0	31-7-2019*																		
Noordstrook, kavel 2D/E: uitvoering incl binnentuin	156	1-3-2021	23-2-2024																	
Noordstrook, kavel 2B: uitvoering, indicatief	78	8-7-2024	2-1-2026																	
Noordstrook, kavel 2C: uitvoering, indicatief	78	1-7-2024	26-12-2025																	
Noordstrook, kavel 2G, westelijk ontwikkelveld: uitvoering	182	15-1-2024*	9-7-2027																	
<b>Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, Middenstrook</b>																				
SC Buitenveldert: sloop clubgebouw na inhuizing in tijdelijk c	21	5-11-2018	29-3-2019																	
VU, SWT, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoering t/m inhuizing	162	1-4-2019	5-5-2022																	
Huidig SC Buitenveldert: bouwrijpmaken excl voorbereiding	26	13-2-2026	13-8-2026																	
BP-tankstation: bouwrijpmaken (vroegste moment)	52	21-7-2025*	17-7-2026																	
Gasredeceerstation: sloop en bouwrijpmaken	26	30-6-2025*	26-12-2025																	
Vml terrein SC Buitenveldert + BP: vroegst mogelijke bouw	1	14-8-2026	20-8-2026																	
<b>Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied</b>																				
VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: hoogbouw t/m inb	72	3-1-2017 A	20-12-2019																	
Huidig W&N-gebouw + tijdelijk gebouw: slopen excl asbests	100	6-5-2022	4-4-2024																	
Huidig W&N-gebouw: bouwrijpmaken VU-grond	14	12-4-2024	18-7-2024																	
Huidig W&N-gebouw: bouwrijpmaken mk gemeentegrond+ A.J. Ei	14	12-4-2024	18-7-2024																	
SC Buitenveldert, nieuw sportpark, 4 velden+maaiveld	78	19-7-2024	15-1-2026																	
<b>VUmc-gebied</b>																				
VUmc, Imaging: bouw (t/m inhuizing, incl maaiveld)	154	7-3-2016 A	22-2-2019																	
VUmc, Gassendepot, tijdelijke huisvesting	259	7-4-2014 A	22-3-2019																	
VUmc, Diagnostisch Centrum (Adore) en Atrium: bouw t/m i	146	18-6-2018 A	2-4-2021																	
VUmc, tijdelijke CCA: slopen	16	10-8-2020*	27-11-2020																	
VUmc, Hortus, verplaatsen (publieksgedeelte)	16	14-10-2024	31-1-2025																	
VUmc, Zuidzijde: bouw	150	3-2-2025*	17-12-2027																	
<b>Roeskestraat</b>																				
<b>Roeskestraat, gebiedsontwikkeling</b>																				
Roeskestraat, Rietveldacademie: uitvoering uitbreiding t/m i	65	2-5-2016 A	28-9-2018																	
Roeskestraat, British School: sloop	8	1-9-2020*	26-10-2020																	
Roeskestraat, British School: bouwrijpmaken	8	27-10-2020	21-12-2020																	
Roeskestraat, British School-kavel: bouw woningen	65	1-9-2021	29-11-2022																	
Roeskestraat, groene oever, uitvoering (maaiveld)	26	24-2-2020	21-8-2020																	
<b>Roeskestraat, openbare ruimte</b>																				
Roeskestraat, herprofilering: uitvoering, fase 3, west	19	20-11-2017	20-7-2018																	
<b>Parnas (Rechtbank)</b>																				
<b>Parnas, gebiedsontwikkeling</b>																				
Parnas, nieuwbouw rechtbank (NACH): nieuwbouw kantoor	161	2-10-2017 A	16-10-2020																	
Parnas, nieuwbouw rechtbank: inrichting t/m in gebruikname	37	19-10-2020	1-7-2021																	
Parnas, kavel C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank & OR: sloop	65	27-6-2022	22-9-2023																	
Parnas, incl kavel C2/C3: bouwrijpmaken	13	6-12-2021*	4-3-2022																	
Parnas, incl kavel C2/C3: nieuwbouw, indicatief	78	28-3-2022	22-9-2023																	
<b>Parnas, openbare ruimte</b>																				
Parnas, openbare ruimte: uitvoering	31	16-3-2020	16-10-2020																	
Parnassusweg, hellingbaan/brug: uitvoering	31	16-3-2020	16-10-2020																	
<b>Strawinsky</b>																				
<b>2Amsterdam, gebiedsontwikkeling</b>																				
2Amsterdam: bouwrijpmaken (schoorpalen en K&L)	63	19-6-2017 A	15-8-2018																	
2Amsterdam: werkzaamheden groutankers WTC	10	19-2-2018 A	31-8-2018																	
2Amsterdam, bestaande garage (deels eigen terrein): sloop	11	26-3-2018 A	31-8-2018																	
2Amsterdam, parkeergarage: bouw	81	6-9-2018	27-3-2020																	
E. van Beijnumstraat, openstelling	0	28-9-2020																		

Grijs: vroegste balk  
Blauw: voortgangsbalk  
Geel: targetplanning 1e kwartaal 2018

Page 1 of 4  
disclaimer: aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Uitvoeringsplanning Zuidas,  
3e kwartaal 2018  
peildatum: 1 juli 2018







Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2018			2019				2020				2021				
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Verdi, IJsbaanpad, tpv Het Witte Huis: uitvoering	22	4-2-2019*	5-7-2019																
<b>Uitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare ruimte</b>																			
Uitbreiding fietsenst+metrohal: bouw incl maaiveld (A'dam)	35	3-9-2018*	3-5-2019																
<b>Noord Zuidlijn, probabilistische mijlpalen</b>																			
Inbouw techniek, afbouw, testfase	265	1-10-2012 A	23-7-2018																
<b>Omgevingsprojecten Zuidasdok</b>																			
Piet Kranenbergpad: uitvoering	34	4-9-2017 A	21-12-2018																
Tennispark Joy, verplaatsing: uitvoering	34	4-9-2017 A	6-4-2018 A																
Fietsenstalling Zuidplein, verbouw: periode uitvoering	85	4-9-2017 A	26-4-2019																

eindmijlpaal: zondag 22 juli 2018

bouw olv RVE Metro & Tram, maaiveld gereed mei 2019

olv V & OR