

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2019				2020				2021				2022			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Zuidas Overall																			
Thema's																			
Zuidas Hoofdinfrastructuur																			
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: functievrijmaken	2	31-8-2020	11-9-2020																
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering (na aanleg f	4	14-9-2020	9-10-2020																
Kruising Ravellaan-Beethovenstraat: uitvoering	16	14-12-2020*	1-4-2021																
De Boelelaan Midden: uitvoering	78	15-2-2021	12-8-2022																
Zuidas Deelgebieden																			
Verdi																			
Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling																			
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie sloop/bouw tot	128	23-3-2020	2-9-2022																
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie gebouw 100, w	104	2-1-2023*	27-12-2024																
Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, IJsbaanpad noordzijde, geb																			
NO-kwadrant, lokatie Burgerweeshuis, woningen, fase 1: w	129	8-2-2021	28-7-2023																
NO-kwadrant, tpv Burgerweeshuis, fase 2A & 2B: woningbc	128	9-10-2023	20-3-2026																
NO-kwadrant, lokatie Burgerweeshuis, woningen, fase 3: w	128	28-1-2030*	9-7-2032																
Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling																			
Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacht: bouw	78	15-3-2021	9-9-2022																
Verdi, NO/W-kwadrant, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief																			
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: sloop en bouw	33	3-7-2023	16-2-2024																
NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: uitvoering incl	104	19-2-2024	13-2-2026																
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk: sloop en bouwrijp mak	33	1-4-2024	15-11-2024																
NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk: bouw na gronduitgifte, i	104	2-12-2024	27-11-2026																
NO, tpv Pand Zuid, transformatie tot woningen: bouw	104	2-12-2024	27-11-2026																
NW, Frans Ottenstadion: uitvoering, indicatief	130	12-6-2023	5-12-2025																
Verdi, ZO-kwadrant, Waternet-terrein, gebiedsontwikkeling, indicatief																			
ZO, Pompstation Amstelveenseweg: bouwrijp maken	33	14-4-2023	30-11-2023																
ZO, Pompstation Amstelveenseweg: wijziging erfpacht, wor	104	1-12-2023	27-11-2025																
ZO, Meerparc-terrein, sloop en woningbouw	128	22-8-2022	31-1-2025																
Verdi, ZW-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief																			
ZW, Bedrijventerrein: uitvoering	130	12-6-2023	5-12-2025																
ZW, Jachthavengebied: uitvoering	130	12-6-2023	5-12-2025																
Lopende gebiedsontwikkeling																			
IJsbaanpad-A.veenseweg, ter plaatse van fietsroute: groot	78	30-11-2020	27-5-2022																
Roeskestraat																			
Roeskestraat, gebiedsontwikkeling																			
Roeskestraat, kavel III: sloop	12	15-9-2020*	7-12-2020																
Roeskestraat, kavel III: bouwrijp maken	12	8-12-2020	1-3-2021																
Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen	65	2-8-2021*	28-10-2022																
Parnas (Rechtbank)																			
Parnas, nieuwbouw rechtbank en openbare ruimte																			
Parnas, nieuwbouw rechtbank (NACH): nieuwbouw kantoo	161	2-10-2017 A	16-10-2020																
Parnas, nieuwbouw rechtbank: inrichting t/m ingebruikname	24	19-10-2020	2-4-2021																
Parnas, nieuwbouw rechtbank openbare ruimte: uitvoering	31	13-4-2020	13-11-2020																
Parnassusweg, hellingbaan/brug: uitvoering	31	16-3-2020	16-10-2020																
Parnassusweg, fietsroute bij nieuwbouw Rechtbank: aanpa	78	2-7-2018 A	27-12-2019																
Parnas, gebiedsontwikkeling																			
Parnas, kavels C2/C3, tijdelijke rechtbank: demonteren & v	65	1-7-2021*	28-9-2022																
Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp	8	5-10-2023	29-11-2023																
Strawinsky																			
Strawinsky, 2Amsterdam																			
2Amsterdam, parkeergarage: bouw tot 0-vloer	82	1-10-2018 A	25-10-2019																
2Amsterdam, parkeergarage: afbouw	52	28-10-2019	23-10-2020																
E. van Beijnumstraat, fase 1, aanleg K&L, fundering weg en	26	28-10-2019	24-4-2020																
E. van Beijnumstraat, openstelling voor bouwverkeer en ho	0	27-4-2020																	
2Amsterdam, zuidelijke toren: verbouw tot hotel	95	1-10-2018 A	27-11-2020																
2Amsterdam, noordelijke toren: herontwikkeling tot kantoor	83	28-10-2019	28-5-2021																
E. van Beijnumstraat, fase 2: uitvoering definitief maaiveld	39	31-8-2020	28-5-2021																
Strawinsky, Tower Ten, WTC-uitbreiding																			
WTC-uitbreiding: uitvoering revitalisatie + uitbreiding P1 en I	47	1-10-2018 A	23-8-2019																
WTC-uitbreiding: uitbreiding en revitalisatie toren D	113	7-1-2019 A	19-11-2021																
Beethovenstraat, westzijde, werkzaamheden fietspad: uitvo	113	4-12-2017 A	19-11-2021																
Strawinskylaan, verleggen K&L en aanleg fiets pad thv WTC	19	1-6-2020*	9-10-2020																
Strawinskylaan																			
Strawinskylaan, fietspad: werkzaamheden Nuon en Waternet	10	1-7-2019 A	6-9-2019																
Strawinskylaan, fietspad: uitvoering, semi-definitieve aanleg	13	9-9-2019	6-12-2019																
Fietspad Strawinskylaan + laatste deel talud: uitvoering (na	17	31-5-2021	24-9-2021																
Fietspad Strawinskylaan + talud: uitvoering (igv 2 fasen: laa	17	4-5-2023	30-8-2023																
Strawinskyhuis, gebiedsontwikkeling																			
Strawinskyhuis, bouwrijp maken	13	5-4-2021	30-6-2021																
Strawinskyhuis, verbouw incl maaiveld	90	1-7-2021	22-3-2023																
Herinrichting Prinses Irenestraat																			
Prinses Irenestraat westzijde, drainage en groen: uitvoering	30	12-12-2022*	7-7-2023																
Strawinsky, Fietsparkeergarage																			
Strawinsky, Fietsparkeergarage, maaiveld: uitvoering t/m op	20	20-8-2018 A	1-3-2019 A																
Beethoven																			
Beethoven, fase 2																			
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: aanpassing fietsroutes	16	4-11-2019*	21-2-2020																
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: dempen water 6,7 + bouwrijp m	40	10-2-2020*	13-11-2020																
Beethoven, kavels 2, 6 & 7: verleggen kabels en leidingen	4	7-9-2020	2-10-2020																
Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling																			
Beethoven, kavels 6 & 7: bouw parkeergarage	52	29-3-2021	25-3-2022																
Beethoven, kavels 6 & 7: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	103	28-3-2022	15-3-2024																
Beethoven, kavel 2, gebiedsontwikkeling																			
Beethoven, kavel 2: ruwbouw, afbouw t/m oplevering	81	30-8-2022	15-3-2024																
Beethoven, herinrichting Beatrixpark																			
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fiets	52	25-3-2024	21-3-2025																

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed	2019				2020				2021				2022			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Beethoven, Convict & Kapel																			
Convict + Kapel: ontwikkeling: start voorbereiding & uitvoeri	1	11-7-2022	15-7-2022	selectie marktpartij start Q3 2021															
RAI																			
RAI, ontwikkeling																			
RAI, Hotel: bouw incl inbouw	156	16-9-2016 A	27-9-2019	nhow hotel RAI															
RAI, Hotel: opleveren	18	8-7-2019	8-11-2019	nhow hotel RAI															
RAI, Hotel, openbare ruimte, fase 1 t/m 4: uitvoering	19	16-9-2019	24-1-2020																
RAI, Hotel, openbare ruimte, fase 5, fietspad: uitvoering	1	27-1-2020	31-1-2020																
RAI Hal 5: (ver) bouw incl voorterrein	41	6-5-2019 A	27-3-2020	RAI, Hal 5															
Boerenwetering, Wielingenstraat, Hal 5: inrichting groenstro	30	6-7-2020*	29-1-2021	groenstrook, logistieke ruimte, ruimte tussen Hal 5 en logistieke ruime															
RAI, omgeving																			
Plein - Europaboulevard Oost, K&L-werk	6	23-11-2020	1-1-2021																
Plein - Europaboulevard Oost, herinrichting groene verblijfs	19	14-12-2020	23-4-2021																
Kop Zuidas																			
Kop Zuidas, kavel G, woningen																			
Kop Zuidas, kavel G2, zorgwoningen: bouw incl maaiveld	69	26-3-2018 A	27-12-2019	G2, Zuidoever, zorgwoningen															
Kop Zuidas, kavel G1, woningen markt: bouw incl huisaans	92	16-5-2018 A	1-5-2020	G1, Sud, woningen markt															
Kop Zuidas, kavel C2, Suitsupply																			
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: nieuwbou	91	19-3-2018 A	1-10-2020	C2, Suitsupply															
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: afbouw, in	17	2-10-2020	28-1-2021	C2, Suitsupply, afbouw en inhuizing gereed Q1 2021															
Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2																			
Kop Zuidas, Hogelandplein: ophogen en zetting	26	1-1-2021	1-7-2021	indicatief															
Kop Zuidas, Hogelandplein: aanleg plein	20	2-7-2021	18-11-2021	indicatief															
Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1																			
Kop Zuidas, J, CrossOver, A10-strook, 1e fase: bouw, maa	104	20-1-2020	14-1-2022	J, CrossOver															
Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2																			
Kop Zuidas, K, A10-strook, 2e fase, kantoren: bouw +maaiv	104	17-1-2022	12-1-2024	indicatief															
Kop Zuidas, rondom kavel K, oeverpark, aanleg	13	16-10-2023	12-1-2024																
Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)																			
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld	78	1-1-2021	30-6-2022	indicatief															
Kop Zuidas, rondom kavel L1, oeverpark, aanleg	13	1-4-2022	30-6-2022	indicatief															
Kop Zuidas, kavel L2, woningbouw driehoek (overig)																			
Kop Zuidas, kavel L2, woningen: bouw incl maaiveld	104	15-5-2023	9-5-2025	L1, COD															
Kop Zuidas, rondom kavel L2, oeverpark, aanleg	13	10-2-2025	9-5-2025																
Kop Zuidas, oeverpark: bomenkap	4	20-1-2025	14-2-2025																
Kop Zuidas, oeverpark, aanleg	26	12-5-2025	7-11-2025																
Kenniskwartier																			
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuur																			
De Boelelaan, 13c, aanleg NUON-Warmte en inr. Boechor	16	10-6-2019 A	27-12-2019	zomerwerk 2019, na afronden bouw Imaging in afstemming met bouw DCA															
Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising e	26	27-7-2020	22-1-2021	indicatief, Parnassusweg Noord westdeel incl kruising Mahlerlaan															
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa House & Hourglass																			
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: nieuwbouw tot inbo	117	2-10-2017 A	27-12-2019	Hourglass, aansluitend 4 mnd aanleg Clara Shumanstraat 2e fase en maaiveld															
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplever	27	30-12-2019	1-7-2020	Werkterrein beschikbaar: 15 juli 2020															
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I																			
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken	4	7-9-2020*	2-10-2020																
Noordstrook, kavel 2A incl garage: bouw incl binnentu	182	1-4-2021	25-9-2024	indicatief															
Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken	4	11-1-2021	5-2-2021																
Noordstrook, kavel 2I: uitvoering	156	10-1-2022	3-1-2025	indicatief															
Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken	14	9-3-2020*	12-6-2020	maaiveld (diagonaal) ca 3 wk later gereed															
Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal (5 jr na se	0	31-7-2020*																	
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen	156	20-9-2021	13-9-2024	start na opleveren werkterrein Hourglass															
Noordstrook, kavel 2E: bouw woningen, indicatief	104	31-1-2022	26-1-2024	indicatief, start na einde tijdelijke blaashal en oplevering werkterrein Hourglass															
Noordstrook, kavel 2B: bouw, indicatief	78	1-7-2024*	26-12-2025																
Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief	78	1-7-2024	26-12-2025																
Noordstrook, kavel 2G, westelijk ontwikkelveld: bouw, indic	182	3-6-2024	26-11-2027																
Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, Middenstrook																			
VU, SWT, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoering LAB-gebouw t	132	24-2-2020	2-9-2022	inhuizing ir															
Gershwin																			
Gershwin, cluster I, Zuidschans																			
Gershwin, cluster I, kavel 4, Xavier: bouw woningen incl tij	68	14-8-2017 A	7-6-2019 A																
Gershwin, cluster I, kavel 2B, The Gustav: bouw woningen	79	27-8-2018 A	29-11-2019	2B, The Gustav															
Gershwin, cluster I, kavel 1B, The George: bouw woningen	71	22-10-2018	17-4-2020	1B, The George															
Gershwin, cluster I, kavel 1B: aanpassing OR+ kademuur, v	13	20-4-2020	17-7-2020	1B, tussen 1B en 3, kademuur, Boelegracht															
Gershwin, cluster I, kavel 1B, Boelegracht, brug: uitvoering	26	20-7-2020	15-1-2021	1B, brug															
Gershwin, infrastructuur en openbare ruimte																			
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting	25	30-9-2019*	20-3-2020																
Ravel																			
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley																			
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw parkeergarage	67	4-9-2017 A	29-3-2019 A	Valley															
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw plints	26	1-4-2019 A	27-9-2019																
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw woningen en kantoren	79	4-2-2019 A	1-4-2021																
Ravel, Valley: maaiveld plaza + gracht + kademuur	26	2-10-2020	1-4-2021																
Ravel, Beethovenstraat, oostzijde: werkzaamheden fietspad	157	1-1-2018 A	31-12-2020	werkzaamheden fietsroute als gevolg van bouw Valley															
Ravel, sportpark AFC																			
AFC, clubhuis: bouw t/m oplevering en maaiveld	60	2-9-2019	23-10-2020																
AFC, velden: aanleggen incl afwerking taluds	36	2-9-2019	8-5-2020																
AFC, oude velden: sloop en verwijderen	22	11-5-2020	9-10-2020																
AFC, sloop oud clubhuis	20	4-1-2021	21-5-2021																
Ravel, infrastructuur en openbare ruimte																			
Ravellaan: ondergrondse infrastructuur fase 1: uitvoering	26	12-10-2020	9-4-2021																
Ravellaan: ondergrondse infrastructuur fase 2: uitvoering	26	12-4-2021	8-10-2021																
Ravellaan: bovengronds: uitvoering	26	11-10-2021	8-4-2022																
Ravellaan, parkeerbakken: bouwrijp maken	52	11-9-2023	6-9-2024																
Ravellaan, parkeerbakken: uitvoering	52	9-9-2024	5-9-2025																
Ravel, tijdelijke functies																			
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd	0	1-4-2027*																	
Tijdelijke school IKC: einde gebruik	0	9-9-2024																	
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1: bouwrijp maken	26	8-8-2022	3-2-2023																
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, woningen, voorzien.: bouw	104	6-3-2023	28-2-2025	indicatief															
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, IKC-school: bouw t/m inhuiz	96	7-11-2022	6-9-2024	indicatief															
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2 (INDICATIEF)																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2: bouw, indicatief	104	8-9-2025	3-9-2027																
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3 (INDICATIEF)																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3: bouw, indicatief	104	6-9-2027	31-8-2029																
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4 (INDICATIEF)																			
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: sloop studentenhuisvesting	26	1-4-2027	29-9-2027																

